

Bauvorhaben: **Aufstockung LGS AKRP**, Hindenburgplatz 6, Mainz
 Kostenkontrolle (brutto)

TOP 2.2 Kostenentwicklung | Sonder-VV. vom 22. Mai 2026

Bauvorhaben: Aufstockung LGS AKRP , Hindenburgplatz 6, Mainz		kostenkontrolliert am: 15.5.26						
KG 200	Gewerk	Kostenschätzung Stand: 3.11.2021	Kostenberechn. Stand 27.10.2023	Fortschreibung Stand 19.5.2026 mit Umbuchungen	Indexierung Destatis Bürogebäude 10/23 (127,6) > 05/26 (139,4)	bepreiste LVs <i>kursiv = Schätzung</i>	Vergabe <i>kursiv = Schätzung</i>	Prognose inkl. Bekannte Nachträge
KG 300		549.429,93	681.096,00	912.463,41	761.465,33	894.187,14	920.916,14	920.916,14
KG 400		116.919,34	151.897,51	282.778,55	169.821,42	263.307,18	269.601,85	284.578,55
KG 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KG 600		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KG 700	(Fach-)Planung		261.019,71	261.019,71	261.019,71	286.683,95	270.412,22	314.204,57
16	Gebühren Behörden		2.011,18	32.011,18	2.011,18		32.815,18	32.815,18
20	Wettbewerb	60.000,00	62.816,16	62.816,16	62.816,16	62.816,16	62.816,16	62.816,16
	Gesamt		325.847,05	355.847,05	325.847,05	349.500,11	366.043,56	409.835,91
Kosten Aufstockung 300 - 400		666.349,27	832.993,51	1.132.512,92	866.535,81	1.101.587,90	1.134.611,57	1.140.743,76
Kosten Aufstockung 300 - 700			1.158.840,56	1.488.359,97	1.222.382,86	1.451.088,01	1.500.655,13	1.550.579,67
	Kontrollrechnung		1.158.840,56	1.488.359,97	1.192.382,86	1.451.088,01	1.500.655,13	1.550.579,67
KG	Aufstockungsfr. Kosten		0,00	62.729,04	64.750,93	55.906,42	55.906,42	64.750,93